

## ПРОТОКОЛ №2

заседания муниципального проектного комитета по вопросу реализации национальных проектов на территории муниципального образования Каневской район в 2020 году

«1» октября 2020

ст. Каневская

Председательствующий: Бурба Н.Н. - заместитель главы муниципального образования Каневской район, заместитель председателя муниципального проектного комитета;

Секретарь - заведующий сектором инвестиционной политики управления экономики администрации муниципального образования Каневской район Савченко Н.В.

### Присутствовали:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Бежко Александр Владимирович	Заместитель главы МО Каневской район
2	Ищенко Ирина Владимировна	Заместитель главы МО Каневской район
3	Фоменко Максим Витальевич	Заместитель главы МО Каневской район
4	Точилкин Сергей Владимирович	Заместитель главы МО Каневской район
5	Битюков Александр Иванович	Начальник финансового управления администрации МО Каневской район
6	Швидкая Светлана Викторовна	Заместитель главы муниципального образования, управляющий делами администрации МО Каневской район
7	Пужильная Ольга Ивановна	Начальник управления экономики администрации МО Каневской район
8	Рокотянский Александр Сергеевич	Глава Новодеревянковского сельского поселения
9	Плахутин Александр Викторович	Глава Новоминского сельского поселения
10	Ерофеев Дмитрий Станиславович	Глава Привольненского сельского поселения

### Повестка дня:

**Вопрос № 1.** О рисках достижения показателей и результатов национальных (региональных) проектов на территории муниципального образования Каневской район в 2020 году.

## СЛУШАЛИ:

**По вопросу № 1:** Пужильная О.И. – о рисках достижения показателей и результатов национальных (региональных) проектов на территории муниципального образования Каневской район в 2020 году.

В Каневском районе реализуется 9 национальных проектов.

1. Национальный проект «Жилье и городская среда», региональный проект «Формирование комфортной городской среды» - благоустройство общественных территорий в 3 сельских поселениях.

Муниципальные контракты заключены 30.03.2020 года, срок выполнения СМР – до 1 сентября, работ по озеленению - до 31 октября 2020 года, срок действия контрактов до 24 декабря 2020 года.

Новоминское сельское поселение. Объект: Благоустройство территории парка (ст. Новоминская, ул. Черноморская, 47 Б). Физическая готовность объекта - 86%.

Новодеревянковское сельское поселение. Объект: Благоустройство территории парка (ст. Новодеревянковская, ул. Ленина, 115А). Физическая готовность - 100%. СМР и работы по озеленению выполнены в срок, предусмотренный контрактом.

Привольненское сельское поселение. Объект: Благоустройство территории парковой зоны (ст. Привольная). Физическая готовность объекта – 95%.

2. Национальный проект «Образование», региональный проект «Современная школа» - предусмотрено приобретение предметных кабинетов (физики - в СОШ №10 и химии - в СОШ №2), а также создание центра «Точка роста» в СОШ №32. Мероприятия по поставке оборудования для «Точки роста» в СОШ №32 выполнены в полном объеме.

СОШ №2 (кабинет химии). Поставка оборудования, запланированная до 30.09.2020г., не осуществлена (в рамках гарантийных писем предусмотрен новый срок - 23.10.2020г.). В МБОУ СОШ № 2 контракт исполнен на 97%. Ожидаемый срок поставки 26-27 октября 2020г.

СОШ № 10 (кабинет физики). Срок поставки оборудования - 30.09.2020 г. (оборудование не получено - ведется претензионная работа).

3. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (ГП КК «Развитие образования») приобретен автобус для перевозки детей в МКУ ЦОДОУ.

## РЕШИЛИ:

1. Главам Новоминского сельского поселения Плахутину А.В. и Привольненского сельского поселения Ерофееву Д.С. обеспечить завершение, принятие и оплату работ по благоустройству парков в ст. Новоминской и ст. Привольной.

Срок - до 31 октября 2020г.

2. Заместителю главы муниципального образования Каневской район Ищенко И.В. обеспечить поставку оборудования в общеобразовательные организации в рамках проекта «Современная школа».

Срок - 30 ноября 2020 г.

Заместитель главы муниципального образования  
Каневской район, заместитель  
председателя муниципального  
проектного комитета



Бурба Н.Н.



Секретарь  
Савченко Н.Н.